

(様式1)

我孫子市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

我孫子市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	173,363	113,509
	25	347,596	308,560
	26	64,612	38,780
	27	0	0
合計		585,571	460,849

<参考>	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金残高	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	我孫子市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	124,722	0	460,849

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	23,250	8,465
	26	0	10,916
	27	0	0
合計		23,250	19,381

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

我孫子市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (小規模改良住宅の建設)	布佐東部地区	市	市	直接	完了	227,000	24	~	26	23				・H25年10月 建築本体工事発注 ・H25年11月 電気設備工事発注
																	24	22,500	0	-	
																	25	166,666	163,460	25,706	
																	26				
																	27				
																	累計	189,166	163,460	25,706	
2	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (跡地公共用地の不良住宅買取除却・用地取得・公共施設)	布佐東部地区	市	市	直接	継続	357,840	24	~	27	23				・H24年9月 基本設計調査業務発注 ・H24年9月 除却工事発注 ・H25年7月 改良住宅用地取得開始 ・H25年10月 工事監理業務発注 ・H25年10月 土木工事発注 ・H26年10月 改良住宅用地取得 ・H26年10月 歩行者自転車通路用地取得
																	24	49,500	39,516	-	
																	25	156,667	121,660	-	
																	26	62,212	30,680	-	
																	27				
																	累計	268,379	191,856	0	
3	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業 (跡地非公共用地の不良住宅買取除却・一時収容施)	布佐東部地区	市	市	直接	完了	115,870	24	~	26	23				・H24年8月 不良住宅除却実施設計業務発注 ・H24年9月 除却工事発注 ・H24年12月 一時収容施設借上げ開始 ・H25年11月 除却工事発注 ・H26年4月 一時収容施設借上げ ・H26年7月 除却工事発注
																	24	69,333	45,179	-	
																	25	5,513	6,270	-	
																	26	2,400	5,570	20,227	
																	27				
																	累計	77,246	57,019	20,227	
4	D	-	19	-	1	-	我孫子市市街地液状化対策事業	布佐東部地区	市	市	直接	継続	58,000	24	~	27	23				・H24年9月 事業計画策定委託発注 ・H24年10月地質調査発注 ・H25年7月 地質調査発注 ・H26年2月 実証実験発注 ・H26年4月 実証実験設備追加及び撤去工事
																	24	24,750	21,543	-	
																	25	18,750	17,170	-	
																	26	0	2,530	-	
																	27				
																	累計	43,500	41,243	0	
5	◆	D	-	19	-	1	境界杭の埋設事業	布佐東部地区	市	市	直接	完了	9,100	24	~	25	23				・H24年10月 境界杭埋設業務発注
																	24	7,280	7,271	9	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	7,280	7,271	9	
6	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	布佐東部地区	県	県	直接	完了	30,000	25	~	26	23				・H25年10月 用地買収開始 ・H27年3月完成
																	24				
																	25	23,250	8,465	-	
																	26	0	10,916	3,869	
																	27				
																	累計	23,250	19,381	3,869	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 23,250 0 0	0 0 8,465 10,916 0	0 0 0 3,869 0	
都道府県交付分 計											23,250	19,381	3,869	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 173,363 347,596 64,612 0	0 113,509 308,560 38,780 0	0 9 25,706 20,227 0	
市町村交付分 計											585,571	460,849	45,942	
県・市町村交付分 合計											608,821	480,230	49,811	