

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月10日

計画の名称	我孫子市宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	我孫子市													
計画の目標	本計画は、令和元年度に行われた第一次スクリーニングにより抽出された大規模盛土造成地を計画的かつ効率的に第二次スクリーニングをするための、第二次スクリーニング計画を作成する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		11	A	11	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（94箇所）について、第二次スクリーニング計画を作成する。			
	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地に対するスクリーニング計画の作成率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	我孫子市	直接	我孫子市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(我孫子市)	第二次スクリーニング計画作 成(94箇所)	我孫子市						11	-	
												小計						11	
												合計							11

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本総合整備計画の事後評価として我孫子市で実施	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 我孫子市のホームページで実施
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	住民の地域防災に対する意識の向上を図るため公表している大規模盛土造成地について、造成年代調査等を行い、第二次スクリーニング計画を作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	スクリーニング計画作成率	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%