

## 令和 2年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

令和 2年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 社会福祉施設の整備

担当部課 健康福祉部・高齢者支援課

### 中間執行状況

第7期介護保険事業計画において開設を予定している介護老人保健施設については、平成31年度の大型台風や新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者と県が行う事前協議等に遅れが生じたため、令和2年5月に事業者より、当初の整備計画から遅れが出る旨の報告がありました。

その後、7月に千葉県との介護老人保健施設開設許可事前協議が終了し、9月に千葉県開発審査会に諮られ、都市計画法第29条の許可の後、同法37条の申請とその承認がなされました。現時点で、完成は令和4年2月を予定しています。

令和 2年10月 1日

市長あて

健康福祉部長