

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 湖北地区公民館改修工事

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部生涯学習課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	86,592	0	0	77,900	0	8,692
補正後予算額	87,439	0	0	78,600	0	8,839
決算額	87,438	0	0	78,600	0	8,838

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、合併浄化槽及び昇降機の改修工事を行います。なお、工事に伴い8月から10月まで休館予定です。

- ・合併浄化槽改修工事 (8月～10月)
- ・昇降機設備改修工事 (8月～10月)
- ・防災設備設計業務委託 (5月～10月)

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、合併浄化槽及び昇降機の改修工事を行いました。また、防災設備改修に向けた設計業務を行いました。

なお、合併浄化槽改修工事は建物全体に及ぶ工事となることから、8月から10月まで臨時休館としました。

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：生涯学習センター改修工事

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部生涯学習課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	12,707	0	0	11,600	0	1,107
補正後予算額	10,297	0	0	9,200	0	1,097
決算額	10,217	0	0	9,100	0	1,117

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、給水設備、自動扉装置、舞台吊物の改修・更新工事を行うとともに、無線LAN増設工事を行います。なお、給水設備改修工事に伴い12月の工事期間中は休館予定です。

- ・給水設備改修工事 (12月予定)
- ・自動扉装置更新工事 (7月)
- ・舞台吊物改修工事 (8月)
- ・無線LAN増設工事 (7月～10月)

## 3. 進行状況の報告

報告基準日：令和6年4月1日

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、舞台吊物改修工事、給水設備改修工事を行いました。なお、給水設備改修工事は建物全体に及ぶ工事となることから、12月4日から11日まで臨時休館としました。自動扉装置更新工事は、部品の調達に遅れが生じ、令和6年2月までに実施しました。

また、無線LAN増設工事については、「拡張性・汎用性」の高い機器に見直し、館内のより広い範囲で利用できる手法に変更したことから、令和6年度、特定財源として国の交付金を活用して実施します。

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 鳥の博物館改修工事

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部鳥の博物館

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	78,892	0	0	71,000	0	7,892
補正後予算額	80,541	0	0	71,000	7,900	1,641
決算額	80,541	0	0	71,000	7,900	1,641

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

鳥の博物館長寿命化計画に基づき、受変電設備、昇降機及び給排水設備の改修・更新工事を行います。なお、工事に伴い11月から令和6年3月まで休館予定です。

(工事期間)

我孫子市鳥の博物館受変電設備更新工事：5月～10月

我孫子市鳥の博物館昇降機更新工事：5月～令和6年1月

我孫子市鳥の博物館給排水設備改修工事：9月～令和6年3月

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

受変電設備、昇降機及び給排水設備の改修・更新工事に着手しました。

受変電設備更新工事については、半導体不足による生産能力の低下に伴い、製品納期が遅延しているため、令和6年3月まで工期を延長しました。

また、昇降機更新工事は、受変電設備更新工事と同様の理由により、年度内の納品が困難であることから、繰越しました。

給排水設備改修工事は、設計の段階では目視確認ができなかった部分について、増圧ポンプと配管を屋内に設置できないことが判明し、設計の変更が生じました。再発注した増圧ポンプの納期が遅れ、試運転期間が十分に取れなかったため繰越しました。

なお、本工事に伴い令和6年度も11月5日から令和7年3月31日まで休館予定です。

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 鳥の博物館モニュメント設置

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部鳥の博物館

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	2,607	0	0	0	0	2,607
補正後予算額	2,310	0	0	0	2,300	10
決算額	2,310	0	0	0	2,300	10

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

<p>市民団体から寄贈されたジャイアントモアのもニュメント設置工事を行います。 (工事期間) 鳥の博物館モニュメント設置工事：5月～7月</p>
--

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

<p>6月20日に市民団体から寄贈を受けたジャイアントモアのもニュメントを鳥の博物館前の多目的駐車場に設置する工事を行いました。7月19日にもニュメントのお披露目式を行い、寄贈者へ感謝状を贈呈しました。</p>
---

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 鳥の博物館展示リニューアル事業

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部鳥の博物館

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	495	0	0	0	495	0
補正後予算額	85	0	0	0	76	9
決算額	85	0	0	0	76	9

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画を策定するに当たり、市民参加のもと、幅広い観点から検討する必要があることから、我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会を設置し検討を進めます。

(期間)

展示リニューアル基本計画検討委員会：4月～令和7年3月

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

令和5年7月に第1回展示リニューアル基本計画検討委員会を開催し、博物館の現状についての意見を聴きました。令和5年11月に第2回を開催し、企画展アンケートの結果と、展示上の課題と改善案について意見を聴きました。令和6年2月に第3回を開催し、「鳥の博物館の利用に関するアンケート」の結果報告と、博物館の中長期ビジョンと今後の方向性 (活動計画) とフロア構成案について意見を聴きました。

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 図書館布佐分館の改修

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部図書館

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	59,360	0	0	53,424	0	5,936
補正後予算額	62,019	0	0	54,224	0	7,795
決算額	56,191	0	0	54,224	0	1,967

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

<p>○布佐分館外部改修工事 図書館布佐分館の屋上の目地や外壁タイルのひび割れなど劣化が進行しているため、改修工事を行います。 工事期間：9月～令和6年2月</p> <p>○布佐分館昇降機改修工事 現在使用の昇降機の部品供給が令和5年で終了し、その後の保守ができなくなることから、既設昇降機の一部を流用した更新工事を行います。 工事期間：令和6年1月～2月 (図書館休館の予定)</p>
---

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

<p>布佐分館外部改修工事については、屋上の防水工事をはじめ外壁タイルの補修、自転車駐輪場の改修等を令和5年9月から令和6年2月にかけて実施し、天井等の雨漏りを解消することができました。</p> <p>昇降機改修工事は外部改修工事と並行して令和6年1月から2月にかけて臨時休館し実施しました。既設の昇降機の設備を一部流用したことで、躯体に大きな損傷を与えずに短期間での工事を行うことができました。</p>
--

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：文化交流拠点施設の整備

基本施策名：7-2 歴史・文化の保存・継承と文化の振興

担当部課名：生涯学習部生涯学習課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	100	0	0	0	0	100
補正後予算額	300	0	0	0	0	300
決算額	100	0	0	0	0	100

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和4年5月に実施したeモニターアンケート及び令和5年3月に実施した湖北地区公民館ホール利用団体からのアンケート結果を整理・比較、分析したうえで、文化団体や市民との意見交換を進め、必要な規模や機能などについて整理します。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日：令和6年4月1日

文化交流拠点施設が建設された際に、利用することが想定される湖北地区公民館（コホミン）ホール利用団体を対象にアンケートを実施し、eモニターと合わせ、アンケート内容の分析・検証を行うとともに、7月には、市長と文化団体との意見交換会を実施しました。

文化交流拠点施設の建設には多大な費用を要することから、今後も、本市にとって最適な文化交流拠点施設の方向性について、関係課と情報共有し、財政的な観点も踏まえながら慎重に検討を進めていきます。

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 五本松運動広場の整備基本施策名： 7-3 スポーツの振興担当部課名： 生涯学習部文化・スポーツ課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	12,452	0	0	0	0	12,452
補正後予算額	12,452	0	0	0	0	12,452
決算額	12,430	0	0	0	0	12,430

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

サッカーやラグビーを中心とした屋外競技に利用可能なグラウンドを五本松運動広場に整備するため、基本計画を策定します。

4月～5月 基本計画策定事業者選定 (プロポーザル)

6月～令和6年3月 基本計画策定

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

サッカーやラグビーを中心とした屋外競技に利用可能なグラウンドを五本松運動広場に整備するため、基本計画を策定しました。設計と施工を一括発注するデザインビルド方式で整備を進めていくこととしました。

4月～5月 基本計画策定事業者選定 (プロポーザル)

2者から提案があり、パシフィックコンサルタンツ(株)と契約

6月～令和6年3月 基本計画策定

## 令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 小中学生へのプール開放事業基本施策名： 7-3 スポーツの振興担当部課名： 生涯学習部文化・スポーツ課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	6,142	0	0	0	0	6,142
補正後予算額	5,925	0	0	0	0	5,925
決算額	5,925	0	0	0	0	5,925

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

学校プール施設の老朽化や昨今の異常気象による熱中症の危険性があることから、市内の屋内民間プールを活用してプール開放を行います。

プール開放日

セントラルウェルネスクラブ我孫子 7月26日、8月2日、9日、16日、23日、30日

ミナトスポーツクラブ天王台 7月29日、30日、31日、8月29日、30日、31日

対象 小中学生 (未就学児は保護者が同伴入水の場合可)

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年4月1日

学校プール施設の老朽化や昨今の異常気象による熱中症の危険性があることから、市内の屋内民間プールを活用して計画通りプール開放を行いました。利用者からは「熱中症になる心配がなくなり、安心して利用できる。」と好評の声を頂きました。

利用者数 2,263人