

事業コード	746
-------	-----

指定事務事業問題点・対応報告書

令和3年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 布佐排水区の整備

担当部課 建設部・治水課

問題点及び課題が生じた理由等

布佐排水区（2工区）雨水幹線整備工事の期間が令和3年2月26日まで延長となったことにより、布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事期間のうち、令和2年10月5日から令和3年1月31日までの約4か月間の工事を一時中止としました。このため、令和3年7月31日までの工事完了が困難となりました。

今後の対応

工事完了予定であった令和3年7月31日から、一時中止期間の約4か月間を工期延長した契約変更を行い、令和3年11月30日までの工事完了を目指します。

令和3年7月20日

市長あて

建設部長