

## 質 疑 ・ 回 答 書

(1 / 4)

件名	東消防署トイレ・仮眠室等感染症対策改修工事	発注番号	24315
		発注課名	消防本部総務課
質 疑		回 答	
1	A-02 記載の仮設間仕切り施工箇所は図示図面がありません。また、工事設計内訳書にも項目がありません。 仮設間仕切りは無いと考えてよろしいでしょうか。	1	仮設間仕切りの設置については、A-43のとおりとなります。詳細な設置箇所については現場協議とします。
2	内装仕上について、床タイルカーペット厚みがA-04 図では6.5mmですが、A-20 とA-31 では7mmと記載されています。ご指示ください。	2	正しくは7mmとなります。
3	A-11 天井改修範囲について、廊下B天井は改修範囲外ですが機械設備・電気設備において天井裏配管配線の改修があります。なので、天井の撤去新設か一時撤去復旧が必要かと思えます。ご指示ください。	3	機械設備工事及び電気設備工事の作業に必要な箇所については、天井材を撤去新設としてください。
4	M-03・M-06 改修機器表 (GB-2) ガス給湯器の参考型番 (GRQ-C2072SABL) は隣接設置型 (2穴式) で風呂場の横にしか設置出来ないタイプとなっていますが、M-06 の詳細図では給湯器設置場所と風呂場が離れている上、配管は強制循環方式となっております。給湯器の仕様は2穴式のままで宜しいでしょうか。仕様に変更がある際は型番等をご指示ください。	4	給湯器の詳細な仕様については、現場協議とします。

質 疑	回 答
<p>5 内訳 P63 アスベスト含有については調査済、事前登録のみ工事範囲でよろしいでしょうか。</p>	<p>5 お見込みのとおりです。ただし、現場調査の結果、含有の可能性がある場合の追加調査については現場協議とします。</p>
<p>6 A-05 A-06 内訳 P53 参考内訳書、発生材処理項目に『アスベスト廃棄物 0.8 m<sup>3</sup>』がありますが、材種、撤去箇所、工法が不明です。ご指示いただけますでしょうか。</p>	<p>6 A-10、12、14、19、24、27及び31を参照してください。成形板等（レベル3）撤去のため、飛散防止及び湿潤化等適切な作業方法としてください。</p>
<p>7 内訳 p24 A-04 内外装工事 断熱材吹付 壁硬質ウレタンフォーム厚 20mm の表記がありますが、特記仕様書での種別が不記載ですが、『断熱 ・ 現場発泡断熱材 A 種 1』で見込んでよろしいでしょうか。</p>	<p>7 お見込みのとおりです。</p>
<p>8 A-38 建具表 交換ガラス種別 型板複層ガラス t12 とありますが、種別表記は (FL3+A6+FL3) と異なります。型板複層ガラス (FK4+A6+FL3) フロート複層ガラス (FL3+A6+FL3) どちらを正としますか。</p>	<p>8 正しくは型板複層ガラス (FK4+A6+FL3) となります。</p>
<p>9 内訳 p22A-38 建具工事ガラス種類数量誤差確認お願いします。 型板ガラス 10.5 →11.4WD3 本スリット窓未参入 複層ガラス 13.7→66.52</p>	<p>9 ガラス種類数量については、A-37～A39及び内訳書P21のとおりですが、詳細については現場協議とします。</p>

質 疑	回 答
<p>10 内訳 p23A-38</p> <p>塗装工事 建具建具塗装の不明カ所、数量の差異があります。ご確認願います。</p> <p>①WD-4、SD-1 両面とも SOP 再塗装 8 m<sup>2</sup></p> <p>②SD-2 枠 4.8m・片面 0.72 m<sup>2</sup>新規 OP 塗装 SOP 塗り(糸幅 300 mm以下)252m→306.4m</p>	<p>10 塗装種類数量については、A-37～A39及び内訳書P22のとおりですが、詳細については現場協議とします。</p>
<p>11 A-12～ A-18, A-24～A-26</p> <p>ライニング改修、ライニング新設図面および参考内訳書に面台の材種表記がありません。人造大理石/コーリアン程度でよろしいでしょうか。</p>	<p>11 メラミン化粧板程度を見込んでいます。</p>
<p>12 A-03 内訳 p19</p> <p>特記仕様書に壁 LGS ピッチなど明記ありませんが、参考内訳書にスタッド@450と明記されています。ボード単層張りの場合でも@450でよろしいでしょうか。</p>	<p>12 ボード単層張りの場合、スタッドの間隔は300mmとなります。</p>
<p>13 A-20 A-22 A-23 内訳 P18</p> <p>A-20には収納棚2段と明記されていますが、展開図表記は中棚1段のみです。</p> <p>また参考内訳数量 3.4 m<sup>2</sup>は1段分の数量と見受けられます。棚は1段でよろしいでしょうか。</p>	<p>13 正しくは1段となります。</p>

質 疑	回 答
<p>14 M-03 M-06</p> <p>改修機器表 (GB-2)ガス給湯器の参考型番 (GRQ-C2072SABL)は隣接設置型(2穴式)で風呂場の横にしか設置出来ないタイプとなっておりますが、M-06の詳細図では給湯器設置場所と風呂場が離れている上、配管は強制循環方式となっております。給湯器の仕様は2穴式のままで宜しいでしょうか。仕様に変更がある際は型番等をご指示下さい。</p>	<p>14 上記4を参照してください。</p>