

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 布佐小学校入口交差点改良事業

基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名： 建設部道路課

報告日： 令和5年1月27日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

当初、令和4年度に不動産鑑定や物件補償費算定業務、用地取得、物件補償を行い、令和5年度に支障物移設及び道路拡幅工事の実施を予定していましたが、道路詳細設計において、県警本部との協議に時間を要しており、中間報告の時点で令和5年1月を見込んでいた設計完了が令和5年3月となる予定です。そのため令和4年度中の用地取得が困難となりました。

2. 今後の対策

令和5年度に不動産鑑定や物件補償費算定業務、用地取得、物件補償、支障物移設を行い、令和6年度に道路拡幅工事を実施予定です。