

建設工事における契約内容の公表(変更契約)

令和6年3月31日現在

対象工事: 予定価格250万円以上の建設工事

対象期間(契約締結日): 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間(終期)	変更後契約金額(円)	変更の理由
治水課	布佐排水区(4工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	布佐地先	土木一式工事	薬液注入工51本、金網柵撤去工15m、現場打水路工2.6m、割栗石運搬処分工18m3、工事用地借地ほか	R5.7.31	11,312,400	【金額変更】 水路下からの発生した割栗石を撤去・処分するとともに、本体工事の期間延長に伴い借地期間を延長するため 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(4工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う支障物復旧工事	布佐地先	土木一式工事	コンクリートブロック工108m、特殊フェンス工99m、門扉工2基、舗装工28m2、側溝工5m、植樹ブロック工21m、伐根工一式、中低木植栽工一式	R6.1.31	5,221,700	【金額変更】 既存ブロック及びフェンスが工事により変状し、地権者と協議のもと、工事により取り壊した部分と一体的に復旧する必要が生じたため 【工期変更】 既存ブロック及びフェンスの調査や、地権者との協議に不測の期間を要したため
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う支障物撤去工事	布佐地先	土木一式工事	樹木伐採工89本、樹木整姿工 31m、立入り防止柵工14m、仮フェンス設置工一式、小屋撤去工一式	R5.12.15	2,970,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 支障となる工作物所有者との協議及び施工調整に時間を要したため
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	布佐地先	土木一式工事	中間立坑鋼矢板工66枚、到達立坑鋼矢板工12枚、地盤改良工28本、フェンス設置工228m、土砂運搬処理工130m3、仮設工一式	R6.6.28	37,697,000	【金額変更】 立坑工での鋼矢板枚数の減少及び補助地盤改良工の減少。側溝工や取付管の追加、安全施設の追加及び廃棄物処理量の増加のため 【工期変更】 車両通行規制を伴う工事において、近隣住民との協議に時間を要し、遅れが生じたため
市民協働推進課	我孫子市民プラザ空調設備等更新工事	我孫子市我孫子市民プラザ	管工事	空調更新工事	R6.2.29	71,830,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 社会情勢による部品の調達遅延に伴う機器納期の遅れ及び機器更新後の風量調整などに時間を要するため
治水課	布佐排水区(4工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐	土木一式工事	雨水幹線整備工事	R5.5.31	231,386,100	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	(社交)都市計画道路3・4・9号道路改良工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	都市計画道路整備工事	R5.4.30	34,353,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	若松第4排水区(4工区)雨水管布設工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	雨水管布設工	R5.9.29	92,804,800	【金額変更】 雨水管布設箇所において想定以上の湧き水が生じ、対策のために補助地盤改良工の追加が必要となったため。 【工期変更】 支障となる残置管の撤去の際、周囲からコンクリート塊が大量に出土し、撤去に時間を要したため。
道路課	都市計画道路3・4・9号取付道路整備工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	都市計画道路へ取り付く市道の整備工事	R5.7.18	46,651,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 6月初旬の豪雨の影響により現場内に雨水が滞り、現場作業の再開に時間を要したため。
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	ボックスカルバート設置工	R6.5.31	267,630,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 支障となる埋設物の調査と撤去に伴う住民との協議に時間を要したため。
治水課	若松第4排水区(4工区)雨水管布設工事に伴う支障物撤去工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	付帯工	R5.9.29	13,356,200	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 本体工事の工期延長に伴う工期変更のため。
市民協働推進課	根戸近隣センター換気設備更新工事	我孫子市根戸近隣センター	管工事	換気設備更新工事	R5.12.15	24,094,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
市民協働推進課	布佐南近隣センター換気設備更新工事	我孫子市布佐南近隣センター	管工事	換気設備更新工事	R5.10.15	10,375,200	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
市民協働 推進課	天王台北近隣センター換気設備更新工事	我孫子市天王台北近隣センター	管工事	換気設備更新工事	R5.10.31	9,132,200	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-006号線舗装修繕工事	我孫子市我孫子4丁目地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.7.5	44,286,000	【金額変更】 建設工事請負契約書第26条第6項に基づく協議による変更 【工期変更】 なし。
道路課	市道12-001号線舗装修繕工事	我孫子市白山1丁目地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.6.30	11,935,000	【金額変更】 概算数量発注方式により契約後に現場を精査し数量を確定したため。路盤廃材処分方法の変更のため。 【工期変更】 本体工事の工期延長に伴う工期変更のため。
治水課	若松第4排水区(3工区)雨水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装本復旧工	R5.6.30	10,297,100	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
生涯学習課	湖北地区公民館合併浄化槽改修工事	我孫子市湖北地区公民館	管工事	合併浄化槽の改修工事	R5.11.15	70,463,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	(社)都市計画道路3・4・9号道路改良工事に伴う付帯工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	都市計画道路改良工事に伴う付帯工事	R5.4.30	9,130,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。 本体工事の工期延長に伴う工期変更のため。
鳥の博物館	我孫子市鳥の博物館受変電設備更新工事	我孫子市鳥の博物館	電気工事	電気設備工事	R6.3.15	27,385,600	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。 社会情勢による部品の調達に遅延のため。
資産管理課	我孫子市役所議会議棟第一委員会室改修工事	我孫子市我孫子1858番地	建築一式工事	建築改修工事	R5.12.15	18,931,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所西別館受変電設備等更新工事	我孫子市我孫子1862-1	電気工事	受変電設備更新工事	R6.5.31	18,150,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。 高圧ケーブルの受注停止に伴う納期延長のため
道路課	5-1・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中峠地先他	土木一式工事	舗装工一式	R5.7.31	14,957,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	5-2・若松地先舗装復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.7.31	8,250,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立高野山小学校屋内消火栓設備連結送水管配管修繕	我孫子市高野山198番地	消防施設工事	屋内消火栓設備連結送水管配管の修繕	R5.9.30	2,270,716	【金額変更】 連結送水管を自立型から縦スタンドに変更することにより、当初送水口設置個所の新り及び復旧の必要がなくなったため 【工期変更】 なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立我孫子市第二小学校屋上防水、外壁等改修工事(公契約)	我孫子市下ヶ戸610番地	建築一式工事	屋上防水、外壁等改修工事	R6.1.31	127,741,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立我孫子中学校第2期便所等改修工事	我孫子市高野山537番地	建築一式工事	便所等改修工事	R5.11.30	108,794,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
保育課	我孫子市立つくし野保育園園舎外壁補修等工事	我孫子市つくし野4-17-2	建築一式工事	園舎外壁補修・屋上防水	R5.11.30	37,948,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
消防本部 総務課	東消防署発電設備等改修工事	我孫子市東消防署	電気工事	東消防署発電設備等改修工事	R5.12.31	30,745,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所西別館換気設備等改修工事	我孫子市我孫子1862-1	管工事	換気設備改修工事	R6.2.29	30,721,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。 屋上全熱交換機、加湿器の試運転調整に時間を要したこと、またその後のデータ測定等は休館日での対応となるため
資産管理課	我孫子市役所西別館屋上防水等改修工事	我孫子市我孫子1862-1	建築一式工事	屋上防水工事	R6.1.31	18,234,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
警防課	防火水槽解体工事	我孫子市船戸2-1 4-20地先路上	土木一式工事	防火水槽解体工事	R5.6.30	3,462,800	【金額変更】 解体部分の増加による処分量の増加、土留めの追加及び側溝の新設のため 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-022号線舗装修繕工事	我孫子市我孫子新田地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.9.30	22,055,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-023号線舗装修繕工事	我孫子市湖北台地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.9.30	23,870,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	5-5・下ヶ戸西側舗装復旧工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.9.29	16,032,500	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	若松第4排水区(1工区)雨水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装本復旧工一式	R5.11.30	8,083,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	5-6・久寺家地区舗装復旧工事	我孫子市久寺家地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.9.30	3,040,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
鳥の博物館	我孫子市鳥の博物館昇降機更新工事	我孫子市鳥の博物館	機械器具設置工事	昇降機更新工事	R7.3.14	24,805,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 社会情勢による部品の調達に遅延が発生しているため
消防本部 総務課	消防本部・西消防署トイレ等感染症対策改修工事	我孫子市消防本部・西消防署	建築一式工事	消防本部庁舎感染症対策改修工事	R6.2.15	54,678,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・8工区)公共下水道布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R6.2.29	41,479,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 立坑埋戻し時にモルタルが管内に漏出し、撤去に不測の時間を要したため
文化・スポーツ課	我孫子市民体育館第2変電設備等更新工事	我孫子市我孫子市民体育館	電気工事	我孫子市民体育館の第2変電設備等の更新工事	R6.5.31	23,760,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 高圧ケーブルの受注停止に伴う納期延長のため
下水道課	北部第7処理分区(湖北・17工区)公共下水道管布設工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R6.2.10	16,454,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	我孫子駅北口街路灯更新工事	我孫子市我孫子駅北口	電気工事	街路灯更新工事(LED化)	R6.2.29	15,224,000	【金額変更】 分電盤内にある既存ブレーカーを検査したところ、漏電時にブレーカーが作動しない動作不良が発覚し交換が必要になったため 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-005号線舗装修繕工事	我孫子市久寺家地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.10.31	14,696,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-030号線舗装修繕工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	舗装工一式	R5.10.31	13,233,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
生涯学習課	生涯学習センター給水設備改修工事	我孫子市生涯学習センター	管工事	給水設備改修工事	R6.1.31	8,373,200	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第2処理分区(久寺家幹線・3工区)公共下水道管布設工事	我孫子市久寺家地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R6.3.14	88,826,100	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	5-1・若松地先下水道管路改築(管更生・布設替え)工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	管更生工一式、管きよ工(布設替え)一式、取出管改築一式	R6.3.22	50,543,900	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	(社交)土谷津地区道路整備2期工事	我孫子市久寺家地先	土木一式工事	道路改良工一式	R6.3.31	45,980,000	【金額変更】なし。 【工期変更】試掘調査を行ったところ、管網図に記載のない残置管が出土したことに伴い、水道局と残置管の取扱いと処理方法に対する調査及び協議に時間を要したため。 隣接家屋前に敷設する予定の側溝が既存の給水引込管に干渉することが判明したことにより、水道局による引込管の切回工事に時間を要するため
図書館	我孫子市民図書館布佐分館外部改修工事	我孫子市新々田109-1	建築一式工事	外部改修工事、屋上防水工事及び外壁改修工事	R6.2.29	36,988,600	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
鳥の博物館	我孫子市鳥の博物館給排水設備改修工事	我孫子市鳥の博物館	管工事	給排水設備更新工事	R6.4.30	26,083,200	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】給水方式を増圧ポンプ方式に変更したことに伴い発注した増圧ポンプについて、納期の遅れにより工期内での増圧ポンプ周辺の作業の完了が見通せないため。 増圧ポンプ配管接続後の試運転調整期間を延長し、増圧ポンプの稼働状況の確認及び水量調整を行うため
治水課	若松第4排水区(4工区)雨水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装本復旧工一式	R6.1.26	21,657,900	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立布佐小学校のり面対策工事	我孫子市布佐1217番地先	土木一式工事	連続繊維補強土工一式	R6.3.15	35,519,000	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】鉄筋挿入工について、のり面にアンカーボルトを挿入するため削孔したところ、地盤が固く当初想定していた1日当たりの挿入量を下回ったため
教育委員会 総務課	我孫子市立我孫子中学校プールろ過器交換工事	我孫子市高野山537番地	管工事	プールろ過器改修工事	R6.2.29	17,858,500	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
子ども支援課	二小児童保育室空調設備更新工事	我孫子市下ヶ戸610番地	管工事	空調設備更新工事	R6.3.15	15,285,600	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
文化・スポーツ課	我孫子市民体育館武道場床改修工事	我孫子市古戸696(市民体育館武道場)	建築一式工事	市民体育館武道場床を改修する	R6.1.31	9,885,700	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
道路課	(社交)北新田7号橋修繕工事	我孫子市北新田地先	土木一式工事	橋梁修繕工一式	R6.2.29	9,185,000	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。
道路課	市道00-127号線道路拡幅工事	我孫子市古戸地先	土木一式工事	道路改良工事	R6.4.30	13,651,000	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】NTT電柱の移設工事の遅れに伴い、拡幅箇所の舗装工の着手が遅れたため
道路課	我孫子駅南口バリアフリー整備工事	我孫子市本町2丁目地先	土木一式工事	バリアフリー工一式	R6.3.31	2,222,000	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】試掘調査を実施したところ、タクシー乗り場通路シェルターの基礎が支障となることが判明し、対策方法の検討及び手摺基礎の仕様変更が必要となったため
公園緑地課	若松2号公園水飲み場設置工事	我孫子市若松2号公園	水道施設工事	水飲み場の設置工事	R6.3.25	1,815,000	【金額変更】なし。 【工期変更】受注製品である水飲み施設の製造遅延のため
道路課	市道18-001号線道路暫定整備工事	我孫子市白山地先	土木一式工事	道路暫定整備工一式	R6.5.31	12,320,000	【金額変更】なし。 【工期変更】県管本部との協議に時間を要したため
道路課	市道17-031号線道路改良工事	我孫子市寿地先	土木一式工事	道路改良工一式	R6.5.31	5,830,000	【金額変更】なし。 【工期変更】関係機関との協議に時間を要したため
教育委員会 総務課	我孫子市立久寺家中学校校舎外壁修繕	我孫子市つくし野171番地	建築一式工事	外壁修繕	R6.3.29	12,460,030	【金額変更】工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】なし。