

指定事務事業問題点・対応報告書

令和 2年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 下ヶ戸・中里線外1線の整備

担当部課 建設部・交通課

問題点及び課題が生じた理由等

道路詳細設計業務について、警察協議において交差点処理等の見直しが必要となり、柏土木事務所等関係機関との再協議が必要となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面協議が出来なかった期間があることから、9月末までの完了が困難となりました。

今後の対応

警察協議を早期に整えたのちに地元住民説明会を開催し、令和3年3月末までの完了を目指します。

令和 2年 8月20日

市長あて

建設部長